



Umweltinspektionsbericht

Regelüberwachung gemäß

§ 52a Abs. 5 BImSchG

§ 22a Abs. 5 DepV

§ 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber		
Betreiber	Süd-Müll GmbH & Co.KG	
Betriebsname (wenn abweichend)	Deponie Heßheim	
Betriebsanschrift (Standort)	Willersinnstraße 1 67258 Heßheim	
IED-Nr. und Anlagentätigkeit	5.4 – Deponie mit einer Aufnahmekapazität > 10 t/d	
Zuordnung	<input type="checkbox"/> 4. BImSchV Nr.	<input checked="" type="checkbox"/> DepV Klasse II
		<input type="checkbox"/> IZÜV
Anlagenbezeichnung	Deponie Heßheim	

Daten Behörde	
Zuständige Behörde	Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd
Postanschrift	Friedrich-Ebert-Straße 14 67433 Neustadt an der Weinstraße



Vor-Ort-Besichtigung	
Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung	19.07.2022
Datum Bericht	22.07.2022

Prüfung	
<input checked="" type="checkbox"/> Luft/Lärm	Überprüfung auf Grundlage der Emissionsberichte in den Jahresberichten 2020 und 2021
<input checked="" type="checkbox"/> Abfall	Registerprüfung
<input type="checkbox"/> Abwasser	kein Einleiten von Abwasser in die öffentliche Kanalisation
<input checked="" type="checkbox"/> Boden/Grundwasser	Überprüfung auf Grundlage der Statusberichte 2020 und 2021 zur Grundwasserrüberwachung
<input type="checkbox"/> Sonstiges	
Prüfumfang	Gesamtanlage (Deponie, Stollen auf der die Deponie umschließenden Dichtwand, Sickerwassersammler (visueller Eindruck, etc))

Beteiligte Behörden	<input checked="" type="checkbox"/> Untere Wasserbehörde <input checked="" type="checkbox"/> SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH <input type="checkbox"/> Sonstige:
Beteiligte Sachverständige	<input type="checkbox"/> Sachverständige nach § 22 VAWS <input type="checkbox"/> Messstelle nach § 29b BImSchG <input type="checkbox"/> Sonstige:



Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Schlussfolgerungen	
<input type="checkbox"/> keine relevanten Feststellungen ¹	Maßnahmen
	./.
<input checked="" type="checkbox"/> relevante Feststellungen ²	Maßnahmen
Deponiegasemissionen über die temporäre Oberflächenabdichtung, die Ostflanke und an Gasbrunnen. Eine Gasprognose und Restgaspotentialstudie ist vom Deponiebetreiber veranlasst.	<input type="checkbox"/> keine, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Aufforderung an den Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Kontrollinspektion
<input checked="" type="checkbox"/> schwerwiegende Feststellungen ³	Maßnahmen
Im Juni 2020 lag der Wasserstand innerhalb des Dichtwandtopfes höher als außerhalb, sodass der Gradient nach außen gerichtet war. Die angestrebte Druckumkehrung zwischen 1. und 2. Stockwerk ist seit März 2015 nicht mehr gegeben. In 2021 gelang es trotz Abpumpbetrieb innerhalb der Dichtwand nicht den erforderlichen inversen Gradienten herbeizuführen.	<input type="checkbox"/> keine, da Abweichung beseitigt <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input checked="" type="checkbox"/> Kontrollinspektion erforderlich <input type="checkbox"/> Betriebseinstellung der Anlage oder von Anlagenteilen bis zur Einhaltung der Anforderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigung

¹ Keine Verstöße oder allenfalls geringe festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die nach überschläglicher Bewertung nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

² Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können

³ Festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können