

Dringlichkeit der Lösungsfindung



langfristig



mittelfristig



kurzfristige

WORKSHOP IIIc Kommune		STATUS			SYSTEMBAUSTEINE							VERANT.
	Kurz Bez.	Betrieb Unterhalt	Planung	In der Umsetzung	GW Landw	GW Siedl	HWS Lok	HWS überörtl	örtl. HWK	Rückhalt	Abfluss	Zustand.
IIIc K -01 Freihalten Gräben und begleitende Wege Zulaufende Gräben zum Stechgraben beidseitig (nördlich Niederkirchen)	K 1											GZV
II I c-K-002 Bereich östlich der DB Konzept Hochwasserschutz durch VG Anlass Ererignis Steigenberger Flutung 2004 Frau Breuer stellt Übersicht zu Verfügung (zwischen B271 und Niederkirchen)	K 2											Kommune
III c K 003 Generell hoher GW Stand Bauliche Auflagen im BPlan / Wasserdichter Keller (nördl. Niederkirchen)	K 3											Individuell Bauherren priv. Dritte
III c K 004 keine ausreichende hydraulische Leistung (Meckenheim)	K 4											Kommune
III c K 005 HWS Marlachwiesen züoge Umsetzung - Einleitung PFV noch in 2020 (östlich Ruppertsberg)	K 5											GZV
III c K 006 Marlach und Stechgraben fallen zunehmend öfter trocken Relevanz für Naturschutzfachliche Belange - s. a. Schleithgraben (nördlich Ruppertsberg)	K 6											Kommune
III c K 007 GW Schutzmaßnahme Steigenberger speist Landschaftsweiher (westlich Ruppertsberg)	K 7											Kommune

Dringlichkeit der Lösungsfindung



langfristig



mittelfristig



kurzfristige

WORKSHOP IIIc Kommune		STATUS			SYSTEMBAUSTEINE							VERANT.
	Kurz Bez.	Betrieb Unterhalt	Planung	In der Umsetzung	GW Landw	GW Siedl	HWS Lok	HWS überörtl	örtl. HWK	Rückhalt	Abfluss	Zuständ.
III c K 008 Innerörtlicher Verlauf und Zustand des verrohrten Stadtmauergrabens Relevanz für Ableitung des von Westen kommenden Abflusses (Deidesheim)	K 8											Kommune
III c K 010 regelmäßige Neophytenbekämpfung nachhaltige Gesamtstrategie fehlt (Deidesheim)	K 10											Kommune
III c K 011 eingeschränkte Unterhaltung wegen Naturschutz - Rückstau bis in Ortslage Unterhaltungskonzept prüfen (östliche Deidesheim)	K 11											Kommune
III c K 012 geregelter StK RRB zur Verbesserung der Abflussverhältnisse und Rückhalt (K10 westl. Ruppertsberg)	K 12											Kommune
III c K 013 Brücke Oberstrasse hydraulische Leistungsfähigkeit - betrifft auch Marlachwiesen Planung - Auswirkung prüfen (Assenheim)	K 13											Kommune
III c K 014 Vernässung bei stärkerem Regen / Tauwetter (vgl. Landwirtschaft) - Problematik Dränage (Dannstadt)	K 14											Landwirt- schaft
III c k 015 regelmäßige Überprüfung der Sohlhöhen der Wiesengäben erforderlich (geringes Gefälle) (Dannstadt)	K 15											GZV

Dringlichkeit der Lösungsfindung



langfristig



mittelfristig



kurzfristige

WORKSHOP IIIc Kommune		STATUS			SYSTEMBAUSTEINE							VERANT.
	Kurz Bez.	Betrieb Unterhalt	Planung	In der Umsetzung	GW Landw	GW Siedl	HWS Lok	HWS überörtl	örtl. HWK	Rückhalt	Abfluss	Zuständ.
III c K 016 Erweiterung der Raststätte (auf ca. 20 ha gesamte Fläche) führt zu höherer hydraulischer Belastung (LBM Montabaur) (Dannstadt)	K 16											LBM
III c K 017 Ortsumgehung Assenheim - Rückhaltmaßnahme / Hydraulische Situation - kurz vor PFB (östlich Assenheim)	K 17											LBM
III c K 018 Problematik Lachgraben in Riedgraben Überstaurisiken (Relevanz Südspange) (südöstlich Dannstadt)	K 18											GZV
III c K 019 Flächen (Kommune/ Verband) für eventuelle Rückhaltung Lachgraben vorhalten (nördlich Böhl-Iggelheim)	K 19											Kommune
III c K 020 Lachgraben fehlende Gewässerrandstreifen / fehlende Wege - Probleme der Bewirtschaftung bis Graben OK (nördlich Böhl-Iggelheim)	K 20											Landwirt- schaft
III c K 021 Informationsportal für Unterhaltung an den Gewässern Beispiel EXCEL-Liste Deidesheim soll nach Vorstellung Deidesheim flächendeckend für GZV eingesetzt werden (Südl. A65 Assenheim)	K 21											Kommune
III c K 022 VG führt Liste zu erforderlichen Unterhaltsmaßnahmen (Deidesheim)	K 22											Kommune